



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE JUNIO 2019

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
CLAVE PROGRAMATICA						DATOS DE LA OBRA				AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL						
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
02	02	03	01	02	01	250101	1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS JUNTAS	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE SANTIAGO)	500	IR	\$ 2,909,889.47	825,000.00	0.00	0%	-825,000.00	0.00	0%	-2,909,889.47
02	02	03	01	02	01	250101	2	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO EL TEMEROSO)	200	IR	\$ 2,663,866.00	0.00	1,306,225.12	49%	1,306,225.12	0.00	0%	-2,663,866.00
02	02	03	01	02	01	250101	3	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LOS MÁRGENES DEL RÍO VADO	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (CABECERA MUNICIPAL)	1,230	IR	\$ 3,306,502.44	1,310,000.00	2,641,249.15	80%	1,331,249.15	2,641,249.15	80%	-665,253.29
02	02	03	01	02	01	250101	4	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE EL ANDADOR LA MALINCHE	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO EL TEMEROSO)	150	IR	\$ 3,214,551.71	0.00	3,213,514.71	100%	3,213,514.71	3,213,514.71	100%	-1,037.00
02	02	03	01	02	01	250101	5	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	EL SALITRE	282	AD	\$ 500,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	6	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	GRANJAS DE CIENEGUILLAS	240	AD	\$ 350,000.00	182,000.00	0.00	0%	-182,000.00	0.00	0%	-350,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	7	REHABILITACIÓN DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE	CONTRATO	LA CUMBRE	89	AD	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	8	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA (BARRIO LA MESA)	864	AD	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	9	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	POTRERO TENAYAC	884	AD	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	10	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO DE CATARRANAS	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE CANTARRANAS)	100	AD	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	11	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (58)	CONTRATO	(VARIAS LOCALIDADES)	290	IR	\$ 3,800,000.00	1,600,000.00	0.00	0%	-1,600,000.00	0.00	0%	-3,800,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	12	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (85)	CONTRATO	(VARIAS LOCALIDADES)	425	IR	\$ 3,400,000.00	1,430,000.00	0.00	0%	-1,430,000.00	0.00	0%	-3,400,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA (58)CUARTO	CONTRATO	(VARIAS LOCALIDADES)	290	IR	\$ 3,800,000.00	1,600,000.00	0.00	0%	-1,600,000.00	0.00	0%	-3,800,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES (330)	CONTRATO	(VARIAS LOCALIDADES)	1,650	IR	\$ 4,800,000.00	1,650,000.00	0.00	0%	-1,650,000.00	0.00	0%	-4,800,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	15	REHABILITACIÓN DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE	CONTRATO	JESUS DEL MONTE	197	IR	\$ 3,270,000.00	0.00	3,268,975.37	100%	3,268,975.37	3,268,975.37	100%	-1,024.63
02	02	05	01	01	01	250101	16	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	EL TULE	98	AD	\$ 500,000.00	0.00	417,609.21	84%	417,609.21	417,609.21	84%	-82,390.79
02	02	05	01	01	01	250101	17	CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, ZONA ALTA.	CONTRATO	EL VARAL	51	AD	\$ 100,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-100,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	18	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN"	CONTRATO	LOS OCOTES	75	IR	\$ 950,000.00	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-950,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	19	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARIA MORELOS Y	CONTRATO	TELPINTLA	391	IR	\$ 1,300,000.00	300,000.00	1,298,647.64	100%	998,647.64	1,298,647.64	100%	-1,352.36
02	02	01	01	04	01	250101	20	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	CONTRATO	CIENEGUILLAS DE LABRA	1,889	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	21	MEJORAMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS EN PREPARATORIA (TELEBACHILLERATO)	CONTRATO	EL PEÑÓN	275	AD	\$ 500,000.00	300,000.00	499,860.69	100%	199,860.69	499,860.69	100%	-139.31
02	02	01	01	04	01	250101	22	MEJORAMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS EN PREPARATORIA (TELEBACHILLERATO)	CONTRATO	LA COMUNIDAD	29	AD	\$ 500,000.00	100,000.00	382,343.12	76%	282,343.12	382,343.12	76%	-117,656.88
02	02	01	01	04	01	250101	23	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	CONTRATO	MILPAS VIEJAS	234	AD	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	24	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PREPARATORIA (TELEBACHILLERATO)	CONTRATO	LABOR LAS CABRAS	425	AD	\$ 450,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	25	MEJORAMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS EN PREPARATORIA (TELEBACHILLERATO)	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSÉ	33	IR	\$ 650,000.00	400,000.00	523,763.53	81%	123,763.53	523,763.53	81%	-126,236.47
02	02	01	01	04	01	250101	26	MEJORAMIENTO DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	CONTRATO	LA OREJETA	150	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	27	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA (T.V.) "LEONA VICARIO"	CONTRATO	SAN ANTONIO ALBARRANES	965	AD	\$ 400,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	28	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN CASA DE CULTURA PRIMERA ETAPA	CONTRATO	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN (COLONIA CENTRO)	1,435	IR	\$ 1,850,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,850,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	29	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ELISA PACHECO"	CONTRATO	SAN LUCAS DEL PULQUE	29	AD	\$ 450,000.00	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	30	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CONTRATO	EL VARAL	51	AD	\$ 250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-250,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	31	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	CONTRATO	EL CERRO PELÓN	476	AD	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	32	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA"	CONTRATO	LA LAGUNA	241	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
										DATOS DE LA OBRA			AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL			
CLAVE PROGRAMATICA						No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO	
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF														
02	02	01	01	03	02	250101	33	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHA DE EL CHILAR -CERRO GORDO	ADMINISTRACIÓN	EL CHILAR DEL EJIDO DE LAS TRANCAS	1,885	N/A	\$ 2,510,950.73	0.00	0.00	0%	0.00	2,510,950.73	100%	0.00
02	02	01	01	03	02	250101	34	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHA	ADMINISTRACIÓN	SAN LUCAS DEL PULQUE	1,535	N/A	\$ 991,110.53	0.00	991,110.53	100%	991,110.53	991,110.53	100%	0.00
02	02	01	01	03	02	250101	35	REHABILITACIÓN DE BORDOS	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	N/A	\$ 840,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-840,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	36	MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO	ADMINISTRACIÓN	SAN SEBASTIÁN CARBONERAS	1,431	N/A	\$ 550,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-550,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	37	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE MILAN)	600	AD	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	38	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	RINCON DE ATARASQUILLO	638	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	39	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	LA FINCA	666	AD	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	40	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	MINA DEL RINCON	190	AD	\$ 450,000.00	0.00	448,491.70	100%	448,491.70	448,491.70	100%	-1,508.30
02	02	01	01	03	01	250101	41	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA (BARRIO DE ABAJO)	1,215	AD	\$ 300,000.00	0.00	299,565.08	100%	299,565.08	299,565.08	100%	-434.92
02	02	01	01	03	01	250101	42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA (BARRIO LA VEGA)	1,215	AD	\$ 300,000.00	0.00	162,339.49	54%	162,339.49	162,339.49	54%	-137,660.51
02	02	01	01	02	04	260101	43	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (CABECERA MUNICIPAL)	2,533	IR	\$ 1,550,000.00	900,000.00	0.00	0%	-900,000.00	0.00	0%	-1,550,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	44	REHABILITACIÓN DE ESCUELA DE BELLAS ARTES PRIMERA ETAPA	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE MILAN)	60	IR	\$ 2,804,000.00	870,000.00						
02	02	01	01	03	02	260101	45	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE SAN PEDRO TENAYAC - CERRO GORDO	ADM	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	IR	\$ 1,900,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,900,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	46	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EL CAMINO DE JESUS DEL MONTE - POTRERO SAN JOSE	ADM	JESUS DEL MONTE	197	IR	\$ 3,400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-3,400,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	47	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA	ADM	SAN MARTIN TEQUESQUIPAN	1,039	IR	\$ 1,900,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,900,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	48	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PRIMERA ETAPA	CONTRATO	JESÚS DEL MONTE	197	IR	\$ 1,513,445.06	525,000.00	0.00	0%	-525,000.00	0.00	0%	-1,513,445.06
02	02	01	01	03	02	260101	49	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL RUMBO A LA PISTA DE PARAPENTES	ADM	SAN FRANCISCO LA ALBARRADA	1,129	IR	\$ 1,200,000.00	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-1,200,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	50	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	CINENGUILLAS DE LABRA (MANZANA DEL PEDREGAL)	337	IR	\$ 400,000.00	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	51	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	CARNICERIA	197	IR	\$ 500,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	HOYOS DE VAZQUEZ	87	AD	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	53	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	CAJONES	159	AD	\$ 300,000.00	250,000.00	0.00	0%	-250,000.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	54	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO	CONTRATO	BARRIO LA CASCADA	100	IR	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	55	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA	CONTRATO	SAN LUCAS DEL PULQUE	1,535	IR	\$ 3,000,000.00	1,125,000.00	0.00	0%	-1,125,000.00	0.00	0%	-3,000,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	56	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL PARAJE DEL POTRERO DE SAN LUCAS DEL PULQUE	ADM	SAN LUCAS DEL PULQUE	1,535	IR	\$ 700,000.00		0.00	0%	0.00	0.00	0%	-700,000.00
02	02	04	01	02	04	260101	57	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN PRINCIPAL PRIMERA ETAPA	CONTRATO	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	1,264	IR	\$ 1,000,000.00	375,000.00	0.00	0%	-375,000.00	0.00	0%	-1,000,000.00
02	02	04	01	02	01	260101	58	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	ADM	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (CABECERA MUNICIPAL)	2,533	IR	\$ 480,000.00	700,000.00	0.00	0%	-700,000.00	0.00	0%	-480,000.00
02	02	04	01	02	01	260101	59	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	ADM	REAL DE ARRIBA	293	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
02	02	04	01	02	01	260101	60	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	ADM	SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN	1,039	AD	\$ 120,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-120,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	60	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	ADM	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	61	CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA MUNICIPAL 1RA ETAPA	CONTRATO	LA GUACAMAYA	454	IR	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,000,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	62	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA AL PANTEÓN	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE MILÁN)	600	IR	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	63	TERMINACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE SAN ANDRES DE LOS GAMA - SAN SIMON DE GUERRERO	CONTRATO	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA	1,215	AD	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	64	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ALFREDO ZÁRATE ALBARRÁN"	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ (BARRIO EL CENTRO)	450	AD	\$ 280,000.00	0.00	0.00	0%	749,972.00	0.00	0%	-280,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	65	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	CONTRATO	LAPAZOS	225	IR	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
										DATOS DE LA OBRA			AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL			
CLAVE PROGRAMATICA						FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
FN	FUN	SF	PG	SP	PY															
02	02	01	01	03	01	260101	66	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	EJIDO DE REAL DE ARRIBA	285	IR	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	043	01	260101	67	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA)	1,129	IR	\$ 1,500,000.00	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-1,500,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	68	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN	615	IR	\$ 500,000.00	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	69	REHABILITACION DE TELEBACHILLERATO	CONTRATO	LAS LAGRIMAS	313	IR	\$ 650,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-650,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	70	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES PRINCIPALES	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	293	IR	\$ 600,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-600,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	71	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EXPLANADA CENTRAL PRIMERA ETAPA	CONTRATO	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA	1,215	IR	\$ 700,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-700,000.00
02	02	01	01	01	01	260101	72	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA	CONTRATO	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN (COLONIA)	717	IR	\$ 600,000.00	400,000.00	0.00	0%	-400,000.00	0.00	0%	-600,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	73	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES PRINCIPALES	CONTRATO	SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN	1,039	IR	\$ 600,000.00	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-600,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	74	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	884	IR	\$ 950,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-950,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	75	CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA (BARRIO EL CENTRO)	864	IR	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	76	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR COMUNITARIO	CONTRATO	SANTANAS	798	IR	\$ 436,978.02	250,000.00	0.00	0%	-250,000.00	0.00	0%	-436,978.02
02	02	01	01	03	01	260101	77	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	MANZANA DEL JABALÍ	140	IR	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	05	01	01	01	260101	78	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	CONTRATO	MESON VIEJO	421	IR	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	79	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	PUEBLO NUEVO	196	IR	\$ 500,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	80	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	183	IR	\$ 500,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	81	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	LOS TIMBRES	241	IR	\$ 500,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	82	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	MAZANAS DE TEQUESQUIPAN	215	IR	\$ 500,000.00	400,000.00	0.00	0%	-400,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	83	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	EL CHILAR DEL EJIDO DE LAS TRANCAS	83	IR	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	84	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	RINCON DE TEQUESQUIPAN	538	IR	\$ 500,000.00	400,000.00	0.00	0%	-400,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	05	01	01	01	260101	85	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE POTRERO SAN JOSE - A LA COMUNIDAD	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSE	1,335	IR	\$ 2,150,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,150,000.00
02	02	01	01	02	04	260101	86	CONSTRUCCION DE LETRAS EMBLEMATICAS	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ (BARRIO DE SAN FRANCISCO)	2,533	IR	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	87	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL COPORITO	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA (BARRIO EL CENTRO)	864	IR	\$ 790,373.62	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-790,373.62
02	02	01	01	03	01	260101	88	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPRORTIVA	CONTRATO	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN (COLONIA CENTRO)	718	AD	\$ 150,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-150,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	89	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA	CONTRATO	SAN SEBASTIAN CARBONERAS (CARBONERAS)	1,431	IR	\$ 2,510,093.41	900,000.00	0.00	0%	-900,000.00	0.00	0%	-2,510,093.41
02	02	05	01	01	01	260218	90	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LOS MÁRGENES DEL RÍO VADO	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ (BARRIO BALVERIA, BARRIO DOÑA ROSA Y BARRIO DE MILAN)	1,200	LP	\$ 8,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-8,000,000.00
02	02	01	01	04	01	260103	91	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA. ETAPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,533	IR	\$ 5,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-5,500,000.00
02	02	01	01	03	01	260103	92	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,533	IR	\$ 5,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-5,000,000.00
02	02	01	01	03	01	260103	93	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,533	IR	\$ 5,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-5,000,000.00
TOTAL:												116,641,760.99								



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE JUNIO 2019

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																				
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																				
DATOS DE LA OBRA							AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL									
CLAVE PROGRAMATICA							No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF														