




ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRSUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal


PBRM - 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																						
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																						
CLAVE PROGRAMATICA							DATOS DE LA OBRA					AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL		OBSERVACIONES				
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA		VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A LA FECHA	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
02	02	03	01	02	05	250101	1	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	JESUS DEL MONTE	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA	197	IR	\$ 2,043,000.00	\$ -	564,962.17	28%		564,962.17	2,042,999.95	100%	-0.05
02	02	03	01	02	05	250101	2	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	JESUS DEL MONTE	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA	197	IR	\$ 850,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	494,393.18	58%	-355,606.82	
02	01	03	01	01	01	250101	3	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ ASENTAMIENTO EL TEMEROSO	OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	300	IR	\$ 2,564,300.00	\$ -	1,377,751.62	54%	1,377,751.62	2,564,299.75	100%	-0.25	
02	02	03	01	02	05	250101	4	AMPLIACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN	SAN MATEO ALMAMOLOA BARRIO LA MESA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	800	AD	\$ 450,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	450,000.00	100%	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	5	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	84	AD	\$ 228,571.43	\$ -	0.00	0%	0.00	228,571.43	100%	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	6	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	84	AD	\$ 228,571.43	\$ -	0.00	0%	0.00	228,571.43	100%	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	7	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN MATEO ALMAMOLOA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	84	AD	\$ 228,571.43	\$ -	0.00	0%	0.00	228,571.43	100%	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	8	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	84	AD	\$ 228,571.43	\$ -	0.00	0%	0.00	228,571.43	100%	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	9	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	84	AD	\$ 228,571.43	\$ -	0.00	0%	0.00	228,571.43	100%	0.00	



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRSUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal


PBRM - 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																						
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																						
CLAVE PROGRAMATICA							DATOS DE LA OBRA					AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL		OBSERVACIONES				
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA		VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A LA FECHA	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
02	02	05	01	01	01	250101	10	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO TENAYAC	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	84	AD	\$ 228,571.43	\$ -	0.00	0%		0.00	228,571.43	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	11	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO LA ALBARRADA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	84	AD	\$ 228,571.43	\$ -	0.00	0%	0.00	228,571.43	100%	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	12	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN LUCAS DEL PULQUE	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	84	AD	\$ 228,571.43	\$ -	0.00	0%	0.00	228,571.43	100%	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRES DE LOS GAMA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	84	AD	\$ 228,571.43	\$ -	0.00	0%	0.00	228,571.43	100%	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	14	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	126	AD	\$ 342,857.13	\$ -	0.00	0%	0.00	342,857.13	100%	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	15	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE SANTIAGO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	115	AD	\$ 439,374.75	\$ -	0.00	0%	0.00	439,374.51	100%	-0.24	
02	02	05	01	01	01	250101	16	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE MILÀN)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	115	AD	\$ 439,374.75	\$ -	0.00	0%	0.00	439,374.51	100%	-0.24	
02	02	05	01	01	01	250101	17	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	BARRIO LA CASCADA (BARRIO EL VARAL)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	115	AD	\$ 439,374.75	\$ -	0.00	0%	0.00	439,374.51	100%	-0.24	
02	02	05	01	01	01	250101	18	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DEL TEMEROSO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	115	AD	\$ 439,374.75	\$ -	0.00	0%	0.00	439,374.51	100%	-0.24	
02	02	05	01	01	01	250101	19	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE BALVERIA)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	115	AD	\$ 439,374.75	\$ -	439,374.51	100%	439,374.51	439,374.51	100%	-0.24	
02	02	05	01	01	01	250101	20	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	TELPINTLA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	115	AD	\$ 439,374.75	\$ -	210,135.64	48%	210,135.64	439,374.52	100%	-0.23	
02	02	05	01	01	01	250101	21	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DOÑA ROSA)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	115	AD	\$ 439,374.75	\$ -	439,374.51	100%	439,374.51	439,374.51	100%	-0.24	
02	02	05	01	01	01	250101	22	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	BARRIO DE CANTARRANAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	115	AD	\$ 439,376.75	\$ -	439,376.42	100%	439,376.42	439,374.52	100%	-2.23	



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRSUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal


PBRM - 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																						
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																						
CLAVE PROGRAMATICA							DATOS DE LA OBRA					AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL			OBSERVACIONES			
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA	VARIACION ABSOLUTA		MONTO EJERCIDO ACUMULADO A LA FECHA	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
02	05	02	01	01	05	250101	23	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	RINCON DE ATARASQUILLO	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	27	IR	\$ 1,450,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00		0.00	0%	-1,450,000.00
02	05	02	01	01	05	250101	24	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	RINCON DE ATARASQUILLO	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	27	AD	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	0.00	0%	-400,000.00	0.00	0%	-400,000.00	
02	05	02	01	01	05	250101	25	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25	IR	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	1,449,998.68	100%	-1.32	1,449,998.68	100%	-1.32	
02	05	02	01	01	05	250101	26	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25	AD	\$ 400,000.00	\$ -	400,000.00	100%	400,000.00	400,000.00	100%	0.00	
02	05	02	01	01	05	250101	27	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25	IR	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	1,449,998.76	100%	-1.24	1,449,998.76	100%	-1.24	
02	05	02	01	01	05	250101	28	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25	AD	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	400,000.00	100%	0.00	400,000.00	100%	0.00	
02	05	02	01	01	05	250101	29	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	33	AD	\$ 480,000.00	\$ -	479,355.21	100%	479,355.21	479,355.21	100%	-644.79	
02	05	02	01	01	05	250101	30	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	33	AD	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	349,956.80	100%	-43.20	349,956.80	100%	-43.20	
02	05	01	01	01	06	250101	31	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN LOS AILES	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	14	AD	\$ 480,000.00	\$ -	345,151.49	72%	345,151.49	345,151.49	72%	-134,848.51	
02	05	01	01	01	06	250101	32	MEJORAMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	CARNICERIA	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	38	IR	\$ 500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00	
02	05	01	01	01	06	250101	33	CUENTRUCCION TECHADO EN ÁREAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN FRANCISCO LA ALBARRADA	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	180	IR	\$ 750,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-750,000.00	
02	05	01	01	01	06	250101	34	CUENTRUCCION TECHADO EN ÁREAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TELPINTLA	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	21	AD	\$ 480,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-480,000.00	
02	05	01	01	01	06	250101	35	CUENTRUCCION TECHADO EN ÁREAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	EL SALITRE	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	21	AD	\$ 700,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-700,000.00	



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRSUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal


PBRM - 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																						
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																						
CLAVE PROGRAMATICA							DATOS DE LA OBRA					AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL		OBSERVACIONES				
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA		VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A LA FECHA	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
02	05	02	01	01	05	250101	36	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	MESON VIEJO	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	14	AD	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	300,263.85	63%		-179,736.15	300,263.85	63%	-179,736.15
02	05	02	01	01	05	250101	37	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	MESON VIEJO	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	14	AD	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	226,771.86	65%	-123,228.14	226,771.86	65%	-123,228.14	
02	02	01	01	03	02	250101	38	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	HOYOS DE VAZQUEZ	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN	84	IR	\$ 2,500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	2,499,999.94	100%	-0.06	
02	02	01	01	03	02	250101	39	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	EL SALITRE VIEJO	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN	231	IR	\$ 2,500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	2,499,999.94	100%	-0.06	
02	02	01	01	03	02	250101	40	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO LA ALBARRADA	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN	1,129	IR	\$ 2,550,000.00	\$ 1,000,000.00	0.00	0%	-1,000,000.00	2,549,999.94	100%	-0.06	
02	02	01	01	03	02	250101	41	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DE SAN JOSE	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN	1,335	IR	\$ 2,500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	2,499,999.94	100%	-0.06	
02	02	01	01	03	02	250101	42	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN MATEO ALMOMOLOA	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN	1,729	IR	\$ 650,778.00	\$ -	0.00	0%	0.00	650,777.97	100%	-0.03	
02	02	01	01	03	02	250101	43	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO TENAYAC	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN	1,802	IR	\$ 2,500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	2,499,999.94	100%	-0.06	
02	02	01	01	03	02	250101	44	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	EL CAPULÍN LAS LAGRIMAS	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN			\$ 2,500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	2,499,999.99	100%	-0.01	



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRSUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal


PBRM - 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																						
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																						
CLAVE PROGRAMATICA							DATOS DE LA OBRA						AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL		OBSERVACIONES			
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA	VARIACION ABSOLUTA		MONTO EJERCIDO ACUMULADO A LA FECHA	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
02	02	01	01	03	02	250101	45	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	REAL DE ARRIBA	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN			\$ 650,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00		649,999.97	100%	-0.03
02	02	01	01	03	02	250101	46	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN			\$ 450,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00	
02	02	01	01	04	01	250101	47	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	1,215	IR	\$ 1,500,000.00	\$ -	1,499,934.34	100%	1,499,934.34	1,499,934.34	100%	-65.66	
02	02	01	01	04	01	250101	48	CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA COMUNIDAD	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	793	IR	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,500,000.00	
02	02	01	01	04	01	250101	49	CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	1,802	IR	\$ 785,000.00	\$ -	784,945.78	100%	784,945.78	784,945.78	100%	-54.22	
02	02	01	01	04	01	250101	50	CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SANTANAS	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	798	AD	\$ 350,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00	
02	02	01	01	04	01	250101	51	MEJORAMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LAMPAZOS	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	225	AD	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	450,000.00	100%	0.00	450,000.00	100%	0.00	
02	02	01	01	04	01	250101	52	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DEL TEMEROSO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	1,802	IR	\$ 950,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-950,000.00	
02	02	01	01	04	01	250101	53	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES PUBLICAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	EL PEÑON	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	533	IR	\$ 1,550,000.00	\$ -	1,549,982.16	100%	1,549,982.16	1,549,982.16	100%	-17.84	



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRSUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal


PBRM - 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																						
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																						
CLAVE PROGRAMATICA							DATOS DE LA OBRA					AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL			OBSERVACIONES			
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA	VARIACION ABSOLUTA		MONTO EJERCIDO ACUMULADO A LA FECHA	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
02	02	01	01	02	03	250101	54	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	BARRIO LA CASCADE BARRIO DEL VARAL	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	85	IR	\$ 500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00		0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	03	250101	55	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ ASENTAMIENTO DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	500	IR	\$ 500,000.00	\$ -	499,999.75	100%	499,999.75	499,999.75	100%	-0.25	
02	02	01	01	03	01	250101	56	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN COLONIA BUENOS AIRES	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	1,435	AD	\$ 450,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	57	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	BARRIO LA MAGDALENA LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	192	IR	\$ 500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	58	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	PUEBLO NUEVO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	234	AD	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	0.00	0%	-450,000.00	0.00	0%	-450,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	59	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	CIENEGUILLAS DE LABRA	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	334	IR	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	499,997.63	100%	-2.37	499,997.63	100%	-2.37	
02	02	01	01	02	01	250101	60	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSE	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	1,335	AD	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	499,998.73	100%	-1.27	499,998.73	100%	-1.27	
02	02	01	01	02	01	250101	61	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	EL CERRO PELON	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	476	IR	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	499,992.48	100%	-7.52	499,992.48	100%	-7.52	
02	02	01	01	03	02	260101	62	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN EL TRAMO CARRETERO LA ALBARRADA - PEÑON	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO LA ALBARRADA	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	1,129	IR	\$ 2,486,121.17	\$ 2,486,121.17	0.00	0%	-2,486,121.17	0.00	0%	-2,486,121.17	
02	02	01	01	03	02	260101	63	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN EL TRAMO CARRETERO SAN PEDRO AL EL CERRO PELON	ADMINISTRACIÓN	EL CERRO PELON	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS	1,802	N/A	\$ 2,600,000.00	\$ 600,000.00	0.00	0%	-600,000.00	0.00	0%	-2,600,000.00	



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRSUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal


PbRM - 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																						
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																						
CLAVE PROGRAMATICA							DATOS DE LA OBRA						AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL			OBSERVACIONES		
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A LA FECHA		AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
02	02	01	01	03	02	260101	64	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO DE REAL DE ARRIBA-BARRIO DE DOÑA ROSA, DEL KN 6+500 AL 11+250	ADMINISTRACIÓN	REAL DE ARRIBA	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS	965	N/A	\$ 2,437,281.99	\$ 20,000,000.00	0.00	0%	-20,000,000.00	0.00		0%	-2,437,281.99
02	02	01	01	04	01	260101	65	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO COMUNITARIO 3ER ETAPA	CONTRATO	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS	1,431	IR	\$ 1,000,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,000,000.00	
02	02	01	01	02	04	260101	66	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL 3ER ETAPA	CONTRATO	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS	1,264	IR	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	0.00	0%	-850,000.00	0.00	0%	-850,000.00	
02	02	01	01	03	02	260101	67	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO DE REAL DE ARRIBA-BARRIO DE DOÑA ROSA, DEL KN 6+500 AL 11+250	ADMINISTRACIÓN	PLAN DE VIGAS	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS	1,200	AD	\$ 1,850,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,850,000.00	
02	02	01	01	02	01	260101	68	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE	CONTRATO	PLAN DE VIGAS	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS	198	AD	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	0.00	0%	-450,000.00	0.00	0%	-450,000.00	
02	02	01	01	02	03	260101	69	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE TENAYAC	CONTRATO	POTRERO DE TENAYAC	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS	884	IR	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	0.00	0%	-550,000.00	0.00	0%	-550,000.00	
02	02	01	01	02	01	260101	70	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE MINA DEL RINCÓN	CONTRATO	MINA DEL RINCON	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS	187	AD	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	0.00	0%	-450,000.00	0.00	0%	-450,000.00	
02	02	01	01	02	01	260101	71	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE CIENEGUILLAS	CONTRATO	GRANJAS DE CIENEGUILLAS	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS	240	AD	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	0.00	0%	-400,000.00	0.00	0%	-400,000.00	



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRSUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal


PBRM - 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																						
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																						
CLAVE PROGRAMATICA							DATOS DE LA OBRA					AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL		OBSERVACIONES				
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA		VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A LA FECHA	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
02	02	04	01	02	01	260101	72	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	ADMINISTRACIÓN	BARRIO DE CANTARRANAS	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	320	AD	\$ 427,238.82	\$ 427,238.82	0.00	0%		-427,238.82	0.00	0%	-427,238.82
02	02	04	01	02	01	260101	73	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ BARRIO DE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	500	AD	\$ 427,238.81	\$ 427,238.81	0.00	0%	-427,238.81	0.00	0%	-427,238.81	
02	02	01	01	04	01	260101	74	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD EN EL CECYTEM	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ BARRIO DE MILAN	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	600	AD	\$ 349,000.00	\$ 349,000.00	0.00	0%	-349,000.00	0.00	0%	-349,000.00	
02	02	01	01	04	01	260101	75	CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARÍA MUNICIPAL 1ER ETAPA (DELEGACION). DORMITORIOS*	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	2,533	IR	\$ 505,477.63	\$ 505,477.63	0.00	0%	-505,477.63	0.00	0%	-505,477.63	
02	02	01	01	04	01	260101	76	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE VIGILANCIA Y ALBERGUE DE PROTECCION CIVIL 1ER ETAPA.	CONTRATO	LOS OCOTES	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	615	IR	\$ 2,614,680.63	\$ 1,414,680.63	0.00	0%	-1,414,680.63	0.00	0%	-2,614,680.63	
02	02	01	01	04	01	260101	77	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO COMUNITARIO 1ER ETAPA.	CONTRATO	SAN FRANCISCO OXTOTILTAN	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	1,435	IR	\$ 2,894,720.57	\$ 1,094,720.57	0.00	0%	-1,094,720.57	0.00	0%	-2,894,720.57	
02	02	01	01	02	01	260101	78	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE LAS LAGRIMAS	CONTRATO	MANZANA DE TEQUESQUIPAN LAS MANZANAS	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	215	AD	\$ 450,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00	
02	02	01	01	02	01	260101	79	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	CONTRATO	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	538	IR	\$ 500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00	
02	02	01	01	02	01	260101	80	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE LAS LAGRIMAS	CONTRATO	LAS LAGRIMAS	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	313	IR	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	0.00	0%	-500,000.00	0.00	0%	-500,000.00	



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRSUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal


PbrM - 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																						
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																						
CLAVE PROGRAMATICA							DATOS DE LA OBRA					AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL			OBSERVACIONES			
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA	VARIACION ABSOLUTA		MONTO EJERCIDO ACUMULADO A LA FECHA	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
02	02	01	01	02	01	260101	81	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE EL TULE	CONTRATO	EL TULE	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	98	IR	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	0.00	0%	-500,000.00		0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	01	260101	82	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE	CONTRATO	CIENEGUILLAS DE LABRA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	89	IR	\$ 500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00	
02	05	01	01	01	06	260101	83	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EXPLANADA PÚBLICA	CONTRATO	EJIDO DE REAL DE ARRIBA	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	285	IR	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	0.00	0%	-500,000.00	0.00	0%	-500,000.00	
02	02	01	01	04	01	260101	84	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 16 X 26.	CONTRATO	LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	1,073	IR	\$ 1,650,000.00	\$ 1,000,000.00	0.00	0%	-1,000,000.00	0.00	0%	-1,650,000.00	
02	02	01	01	03	01	260101	85	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR.	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN	1,729	IR	\$ 1,255,046.70	\$ 1,000,000.00	0.00	0%	-1,000,000.00	0.00	0%	-1,255,046.70	
02	02	01	01	04	01	260102	86	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENAYAC MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC SAN PEDRO TENAYAC	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	1,802	IR	\$ 5,000,000.00	\$ -	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	0.00	
02	02	01	01	04	02	260102	87	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL OXTOTILPAN MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC SAN MIGUEL OXTOTILPAN	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	1,264	IR	\$ 5,000,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-5,000,000.00	
02	02	01	01	04	02	260102	88	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	ADMINISTRACIÓN	SAN LUCAS DEL PULQUE	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN	2,533	IR	\$ 2,500,000.00	\$ -	2,500,000.00	100%	2,500,000.00	2,500,000.00	100%	0.00	
02	02	01	01	02	01	260102	89	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	ADMINISTRACIÓN	PLAN DE VIGAS	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN	198	IR	\$ 2,500,000.00	\$ -	2,500,000.00	100%	2,500,000.00	2,500,000.00	100%	0.00	
02	02	01	01	02	03	260102	90	CONSTRUCCIÓN ANDADOR URBANO	CONTRATO	JESUS DEL MONTE	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN	197	IR	\$ 5,000,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-5,000,000.00	



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRSUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM - 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2021

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS

CLAVE PROGRAMATICA							DATOS DE LA OBRA				AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL			OBSERVACIONES				
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA		VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A LA FECHA	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
TOTAL:															95,874,884.32							

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL (11)

LIC. EN GOE. ADÁN GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO (11)

L.D. ELMER MARIN FIGUEROA
TESORERO (11)

ARQ. RENÉ ÁLVAREZ TORRES
DIRECTOR DE OBRAS (11)