



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 31 DE SEPTIEMBRE 2020

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																				
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																				
CLAVE PROGRAMATICA						DATOS DE LA OBRA						AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL				
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
02	02	03	01	02	05	250101	1	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	BARRIO DE CANTARRANAS	370	IR	\$ 2,550,000.00	1,275,000.00	0.00	0%	-1,275,000.00	2,549,997.79	100%	-2.21
02	02	03	01	02	05	250101	2	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	IR	\$ 2,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	2,500,000.00	100%	0.00
02	01	03	01	01	02	250101	3	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA BARRIO LA MESA	800	IR	\$ 500,000.00	375,000.00	0.00	0%	-375,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	4	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	RINCÓN DE SAN ÁNDRES	949	AD	\$ 400,000.00	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-400,000.00
02	01	03	01	01	01	250101	5	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ ASENTAMIENTO BALVERIA	300	IR	\$ 2,500,000.00	1,250,000.00	0.00	0%	-1,250,000.00	0.00	0%	-2,500,000.00
02	01	03	01	01	01	250101	6	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	POTRERO DE TENAYAC	884	IR	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	7	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN	85	N/A	\$ 323,809.54	0.00	323,809.36	100%	323,809.36	323,809.36	100%	-0.18
02	02	05	01	01	01	250101	8	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	119	N/A	\$ 266,666.68	0.00	266,666.68	100%	266,666.68	266,666.68	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	9	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	MESÓN VIEJO	98	N/A	\$ 95,238.05	0.00	95,238.05	100%	95,238.05	95,238.05	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	10	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN MATEO ALMOMOLOA	70	N/A	\$ 190,476.20	0.00	190,476.20	100%	190,476.20	190,476.20	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	11	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SANTANAS	35	N/A	\$ 95,238.05	0.00	95,238.05	100%	95,238.05	95,238.05	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	12	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	LA COMUNIDAD	7	N/A	\$ 19,047.62	0.00	19,047.62	100%	19,047.62	19,047.62	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DE SAN JOSÉ	42	N/A	\$ 152,380.96	0.00	152,380.96	100%	152,380.96	152,380.96	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	14	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN ANTONIO ALBARRANES	98	N/A	\$ 266,666.68	0.00	266,666.68	100%	266,666.68	266,666.68	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	15	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN MARTIN TEQUESQUIPAN	35	N/A	\$ 95,238.10	0.00	95,238.10	100%	95,238.10	95,238.10	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	16	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	MANZANA DE TEQUESQUIPAN (LAS MAZANAS)	7	N/A	\$ 19,047.62	0.00	19,047.62	100%	19,047.62	19,047.62	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	17	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	21	N/A	\$ 57,142.86	0.00	57,142.60	100%	57,142.60	57,142.60	100%	-0.26
02	02	05	01	01	01	250101	18	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	MILPAS VIEJAS	21	N/A	\$ 57,142.86	0.00	57,142.60	100%	57,142.60	57,142.60	100%	-0.26
02	02	05	01	01	01	250101	19	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	PLAN DE VIGAS	21	N/A	\$ 57,142.86	0.00	57,142.60	100%	57,142.60	57,142.60	100%	-0.26
02	02	05	01	01	01	250101	20	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	CAJONES	14	N/A	\$ 38,095.22	0.00	38,095.22	100%	38,095.22	38,095.22	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	21	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	LABOR LAS CABRAS	84	N/A	\$ 228,571.44	0.00	228,571.44	100%	228,571.44	228,571.44	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	22	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	MANZANA DEL JABALÍ	14	N/A	\$ 38,095.24	0.00	38,095.24	100%	38,095.24	38,095.24	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	23	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	CIENEGUILLAS DE LABRA	21	N/A	\$ 57,142.86	0.00	57,142.86	100%	57,142.86	57,142.86	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	24	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	LA GUACAMAYA	63	N/A	\$ 171,428.58	0.00	171,428.58	100%	171,428.58	171,428.58	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	25	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	EL CAPULÍN (LAS LAGRIMAS)	63	N/A	\$ 171,428.58	0.00	171,428.58	100%	171,428.58	171,428.58	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	26	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ	91	N/A	\$ 247,618.93	0.00	247,618.75	100%	247,618.75	247,618.75	100%	-0.18
02	02	05	01	01	01	250101	27	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	63	N/A	\$ 171,428.58	0.00	171,428.58	100%	171,428.58	171,428.58	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	28	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA)	167	N/A	\$ 457,142.88	0.00	457,142.88	100%	457,142.88	457,142.88	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	29	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN LUCAS DEL PULQUE	126	N/A	\$ 342,857.16	0.00	342,857.16	100%	342,857.16	342,857.16	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	30	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	JESÚS DEL MONTE	35	N/A	\$ 95,238.10	0.00	95,238.10	100%	95,238.10	95,238.10	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	31	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	EL CERRO PELÓN	35	N/A	\$ 95,238.10	0.00	95,238.10	100%	95,238.10	95,238.10	100%	0.00



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 31 DE SEPTIEMBRE 2020

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																				
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																				
CLAVE PROGRAMATICA						DATOS DE LA OBRA						AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL				
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
02	02	05	01	01	01	250101	32	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	EL SALITRE	14	N/A	\$ 38,095.24	0.00	38,095.24	100%	38,095.24	38,095.24	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	33	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	LA FINCA	42	N/A	\$ 114,285.72	0.00	114,285.72	100%	114,285.72	114,285.72	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	34	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DE TENAYAC	28	N/A	\$ 76,190.48	0.00	76,190.48	100%	76,190.48	76,190.48	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	35	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	EL PEÑÓN	42	N/A	\$ 114,285.72	0.00	114,285.72	100%	114,285.72	114,285.72	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	36	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO TENAYAC	35	N/A	\$ 95,238.10	0.00	95,238.10	100%	95,238.10	95,238.10	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	37	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	TELPINTLA	42	N/A	\$ 114,285.72	0.00	114,285.72	100%	114,285.72	114,285.72	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	38	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	EL TULE	7	N/A	\$ 19,047.63	0.00	19,047.63	100%	19,047.63	19,047.63	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	39	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA	70	N/A	\$ 190,476.20	0.00	190,476.20	100%	190,476.20	190,476.20	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	40	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	REAL DE ARRIBA	7	N/A	\$ 19,047.62	0.00	19,047.62	100%	19,047.62	19,047.62	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	41	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE SAN ANDRES	28	N/A	\$ 76,190.48	0.00	76,190.48	100%	76,190.48	76,190.48	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	42	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	EJIDO DE REAL DE ARRIBA	14	N/A	\$ 38,095.24	0.00	38,095.24	100%	38,095.24	38,095.24	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	43	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	21	N/A	\$ 57,142.86	0.00	57,142.86	100%	57,142.86	57,142.86	100%	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	44	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	LOS OCOTES	14	N/A	\$ 38,095.24	0.00	38,095.24	100%	38,095.24	38,095.24	100%	0.00
03	03	05	01	01	04	250101	45	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	EL CERRO PELÓN	476	IR	\$ 650,000.00	325,000.00	650,000.00	100%	325,000.00	650,000.00	100%	0.00
03	03	05	01	01	04	250101	46	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TELPINTLA	391	IR	\$ 500,000.00	375,000.00	500,000.00	100%	125,000.00	500,000.00	100%	0.00
02	02	01	01	04	01	250101	47	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	EL SALITRE	513	IR	\$ 1,400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	1,399,877.49	100%	-122.51
02	02	01	01	04	01	250101	48	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	EL SALITRE	425	AD	\$ 300,000.00	0.00	300,000.00	100%	300,000.00	300,000.00	100%	0.00
02	02	01	01	04	01	250101	49	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LABOR LAS CABRAS	965	AD	\$ 435,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	434,997.54	100%	-2.46
02	02	01	01	04	01	250101	50	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LABOR LAS CABRAS	552	AD	\$ 300,000.00	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	300,000.00	100%	0.00
02	02	01	01	04	01	250101	51	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN ANTONIO ALBARRANES	197	IR	\$ 970,000.00	727,500.00	175,133.59	18%	-552,366.41	969,979.87	100%	-20.13
02	02	01	01	04	01	250101	52	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LOS OCOTES	240	IR	\$ 970,000.00	450,000.00	969,848.82	100%	519,848.82	969,848.82	100%	-151.18
02	02	01	01	04	01	250101	53	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN	CONTRATO	CARNICERIA	197	IR	\$ 650,000.00	562,500.00	359,197.57	55%	-203,302.43	359,197.57	55%	-290,802.43
02	02	01	01	04	01	250101	54	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN	CONTRATO	JESUS DEL MONTE	1,435	AD	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	55	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN CENTRO	533	IR	\$ 1,800,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	1,799,962.32	100%	-37.68
02	02	01	01	04	01	250101	56	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARMEN SERDÁN)	CONTRATO	EL PEÑÓN	285	AD	\$ 250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-250,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	57	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	EJIDO DE REAL DE ARRIBA	421	AD	\$ 485,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	484,999.87	100%	-0.13
02	02	01	01	04	01	250101	58	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ (BARRIO DE SANTIAGO)	1,535	AD	\$ 485,000.00	485,000.00	0.00	0%	-485,000.00	484,500.00	100%	-500.00
02	02	01	01	04	01	250101	59	MANTENIMIENTO DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	CINEGUILLAS DE LABRA	197	N/A	\$ 139,213.75	0.00	0.00	0%	0.00	139,213.75	100%	0.00
02	02	01	01	04	01	250101	60	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	MESON VIEJO	282	IR	\$ 970,000.00	0.00	481,976.10	50%	481,976.10	970,000.00	100%	0.00
02	02	01	01	04	01	250101	61	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN	CONTRATO	LA COMUNIDAD	793	IR	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 31 DE SEPTIEMBRE 2020

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																				
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																				
CLAVE PROGRAMATICA						DATOS DE LA OBRA						AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL				
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
02	02	01	01	04	01	250101	62	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	IR	\$ 3,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-3,000,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	63	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACACOSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN LUCAS DEL PULQUE	1,535	N/A	\$ 2,300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	2,299,996.77	100%	-3.23
02	02	01	01	03	02	250101	64	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACACOSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	JESUS DEL MONTE	197	N/A	\$ 1,600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	1,599,970.60	100%	-29.40
02	02	01	01	03	02	250101	65	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACACOSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	EL TULE	99	N/A	\$ 1,100,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	1,099,740.32	100%	-259.68
02	02	01	01	03	02	250101	66	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACACOSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	PLAN DE VIGAS	198	N/A	\$ 1,400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	1,399,899.60	100%	-100.40
02	02	01	01	03	02	250101	67	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACACOSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	LOS TIMBRES	241	N/A	\$ 1,500,000.00	0.00	1,499,543.60	100%	1,499,543.60	1,499,543.60	100%	-456.40
02	02	01	01	03	02	250101	68	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACACOSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DE SAN JOSÉ	1,335	N/A	\$ 500,000.00	0.00	500,000.00	100%	500,000.00	500,000.00	100%	0.00
02	02	01	01	02	03	250101	67	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE SANTIAGO)	130	IR	\$ 2,798,000.00	0.00	2,797,999.97	100%	2,797,999.97	2,797,999.97	100%	-0.03
02	02	01	01	03	02	250101	68	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO EL FORTÍN)	300	AD	\$ 450,000.00	450,000.00	0.00	0%	-450,000.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	69	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE SAN FRANCISCO)	293	AD	\$ 450,000.00	70,000.00	0.00	0%	-70,000.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	70	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DOÑA ROSA)	140	AD	\$ 350,000.00	250,000.00	0.00	0%	-250,000.00	0.00	0%	-350,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	71	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO EL TEMEROSO)	241	AD	\$ 457,500.00	382,500.00	0.00	0%	-382,500.00	457,475.00	100%	-25.00
02	02	01	01	03	02	250101	72	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO EL TEMEROSO)	241	AD	\$ 457,500.00	382,500.00	0.00	0%	-382,500.00	457,475.00	100%	-25.00
02	02	01	01	02	01	250101	73	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	RINCON DE ATARASQUILLO	99	AD	\$ 450,000.00	225,000.00	0.00	0%	-225,000.00	449,999.97	100%	-0.03
02	02	01	01	02	01	250101	74	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	MANZANA DE JABALÍ	1,129	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	75	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LOS TIMBRES	215	IR	\$ 500,000.00	225,000.00	0.00	0%	-225,000.00	499,830.36	100%	-169.64
02	02	01	01	02	01	250101	76	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	EL TULE	793	IR	\$ 500,000.00	450,000.00	0.00	0%	-450,000.00	499,830.36	100%	-169.64
02	02	01	01	02	01	250101	77	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA)	241	AD	\$ 325,000.00	325,000.00	0.00	0%	-325,000.00	324,999.98	100%	-0.02
02	02	01	01	02	01	250101	78	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	MANZANA DE TEQUESQUIPAN (LAS MAZANAS)	234	IR	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	79	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA LAGUNA	1,335	IR	\$ 500,000.00	250,000.00	0.00	0%	-250,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	80	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	MILPAS VIEJAS	183	IR	\$ 450,000.00	0.00	308,450.39	69%	308,450.39	308,450.39	69%	-141,549.61
02	02	01	01	02	01	250101	81	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN	538	IR	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	499,999.99	100%	-0.01
02	02	01	01	02	01	250101	82	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSÉ	666	IR	\$ 500,000.00	500,000.00	316,944.14	63%	-183,055.86	316,944.14	63%	-183,055.86
02	02	01	01	02	01	250101	83	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	198	IR	\$ 500,000.00	250,000.00	0.00	0%	-250,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	84	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	232	IR	\$ 500,000.00	500,000.00	133,352.54	27%	-366,647.46	499,999.80	100%	-0.20
02	02	01	01	02	01	250101	85	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	EL CAPULÍN (LAS LAGRIMAS)	225	IR	\$ 500,000.00	500,000.00	131,617.18	26%	-368,382.82	499,999.89	100%	-0.11
02	02	01	01	02	01	250101	86	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	PLAN DE VIGAS	337	IR	\$ 500,000.00	200,000.00	40,612.60	8%	-159,387.40	499,977.68	100%	-22.32
02	02	01	01	02	01	250101	87	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	PUEBLO NUEVO	196	IR	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	88	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	PEDREGALES DE TEQUESQUIPAN	418	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	02	04	250101	89	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ ASENTAMIENTO LA GACHUPINA	291	AD	\$ 440,000.00	225,000.00	0.00	0%	-225,000.00	0.00	0%	-440,000.00
02	02	01	01	02	04	250101	90	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN JUAN	227	AD	\$ 400,000.00	370,000.00	272,691.69	68%	-97,308.31	272,691.69	68%	-127,308.31



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 31 DE SEPTIEMBRE 2020

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																				
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																				
CLAVE PROGRAMATICA						DATOS DE LA OBRA						AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL				
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
02	02	01	01	04	01	250101	91	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LAMPAZOS	225	AD	\$ 350,000.00	350,000.00	0.00	0%	-350,000.00	0.00	0%	-350,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	92	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CARRETERA TEMASCALTEPEC - RINCON DE SAN	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	798	IR	\$ 2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0%	-2,100,000.00	0.00	0%	-2,100,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	93	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DE POTRERO DE SAN JOSÉ-LA COMUNIDAD	CONTRATO	LA COMUNIDAD	900	IR	\$ 2,780,011.27	1,780,011.27	0.00	0%	-1,780,011.27	0.00	0%	-2,780,011.27
02	02	01	01	03	02	260101	94	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DE SAN MARTIN TEQUESQUIPAN - SAN ANTONIO	CONTRATO	SAN MARTIN TEQUESQUIPAN	418	IR	\$ 1,243,391.89	500,000.00	0.00	0%	-500,000.00	0.00	0%	-1,243,391.89
02	02	01	01	04	01	260101	95	CONTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	196	IR	\$ 3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0%	-2,000,000.00	0.00	0%	-3,000,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	96	CONTRUCCION DE DELEGACION 1ER ETAPA	CONTRATO	SANTANAS	1,264	IR	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	97	CONSTRUCCION DE DELEGACION 2DA ETAPA	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA CENTRO	2,533	IR	\$ 1,000,000.00	500,000.00	0.00	0%	-500,000.00	0.00	0%	-1,000,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	98	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA CIVICA	CONTRATO	GRANJAS DE CIENEGUILLAS	500	IR	\$ 750,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-750,000.00
02	02	01	01	02	04	260101	99	CONTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	CONTRATO	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	454	IR	\$ 1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0%	-1,700,000.00	0.00	0%	-1,700,000.00
02	02	04	01	02	01	260101	100	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	ADMINISTRACION	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (CABECERA MUNICIPAL)	2,533	N/A	\$ 427,238.82	427,238.82	0.00	0%	-427,238.82	0.00	0%	-427,238.82
02	02	04	01	02	01	260101	101	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	ADMINISTRACION	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE SANTIAGO)	2,533	N/A	\$ 427,238.81	227,238.81	0.00	0%	-227,238.81	0.00	0%	-427,238.81
02	02	01	01	04	01	260101	102	CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARÍA MUNICIPAL 2DA ETAPA	CONTRATO	LA GUACAMAYA	454	IR	\$ 854,477.63	854,477.63	0.00	0%	-854,477.63	0.00	0%	-854,477.63
02	02	01	01	04	01	260101	103	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	CONTRATO	MESON VIEJO	421	IR	\$ 2,614,680.63	1,000,000.00	1,333,567.73	51%	333,567.73	1,333,567.73	51%	-1,281,112.90
02	02	01	01	02	01	260101	104	CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE	CONTRATO	CIENEGUILLAS DE LABRA	337	IR	\$ 500,000.00	500,000.00	0.00	0%	-500,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	01	260101	105	CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE EL	CONTRATO	EL PEÑON	533	AD	\$ 300,000.00	150,000.00	0.00	0%	-150,000.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	02	01	260101	106	CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE LA FINCA	CONTRATO	LA FINCA	666	IR	\$ 500,000.00	250,000.00	0.00	0%	-250,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	04	260101	107	REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	293	IR	\$ 500,000.00	500,000.00	0.00	0%	-500,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	04	260101	108	CONTRUCCION DE EXPLANADA CENTRAL 2DA ETAPA	CONTRATO	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA	1,225	IR	\$ 2,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0%	-1,200,000.00	0.00	0%	-2,200,000.00
02	02	01	01	02	04	260101	109	CONTRUCCION DE EXPLANADA FRENTE A LA DELEGACION MUNICIPAL	CONTRATO	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN (COLONIA)	900	IR	\$ 700,000.00	700,000.00	0.00	0%	-700,000.00	0.00	0%	-700,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	110	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	CONTRATO	SAN FRANCISCO LA ALBARRADA	1,129	IR	\$ 1,494,720.57	1,494,720.57	0.00	0%	-1,494,720.57	0.00	0%	-1,494,720.57
02	02	01	01	02	04	260101	111	CONSTRUCCION DE FUENTE SECA (DANZANTE)	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ CENTRO	800	IR	\$ 1,255,046.70	500,000.00	1,255,046.70	100%	755,046.70	1,255,046.70	100%	0.00
02	02	01	01	04	01	260101	112	CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE MILAN)	600	IR	\$ 1,300,000.00	755,046.70	0.00	0%	-755,046.70	0.00	0%	-1,300,000.00
02	01	03	01	01	01	260103	113	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,533	IR	\$ 7,788,915.78	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-7,788,915.78
02	01	03	01	01	01	260103	114	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE BALVERIA, BARRIO DOÑA ROSA Y BARRIO DE MILÁN)	2,533	IR	\$ 4,801,084.22	0.00	0.00	0%	0.00	4,801,084.22	100%	0.00
02	02	01	01	03	02	170101	115	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	ADMINISTRACION	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,533	N/A	\$ 705,000.00	400,000.00	0.00	0%	-400,000.00	0.00	0%	-705,000.00
TOTAL:													89,524,020.07							