



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 31 DE MARZO 2019

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
										DATOS DE LA OBRA			AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL			
CLAVE PROGRAMATICA						No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO	
FN	FUN	SF	PG	SP	PY															
02	02	03	01	02	01	250101	1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CÁRCAMO DE LAS JUNTAS - BARRIO DE SANTIAGO	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ (BARRIO DE SANTIAGO)	500	IR	\$ 2,259,840.20	287,000.00	0.00	0%	-287,000.00	0.00	0%	-2,259,840.20
02	02	03	01	02	01	250101	2	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	GRANJAS DE CIENEGUILLAS	240	AD	\$ 250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-250,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	3	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ (CABECERA MUNICIPAL)	2,533	IR	\$ 1,460,000.00	195,000.00	0.00	0%	-195,000.00	0.00	0%	-1,460,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	4	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	CONTRATO	LABOR LAS CABRAS	425	AD	\$ 500,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	5	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA	1,729	IR	\$ 1,250,000.00	158,000.00	0.00	0%	-158,000.00	0.00	0%	-1,250,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN	CABECERA MUNICIPAL	2,533	N/A	\$ 2,525,551.71	350,000.00	0.00	0%	-350,000.00	0.00	0%	-2,525,551.71
02	02	03	01	02	01	250101	7	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A LOS MARGENES DEL RIO VADO	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ) BARRIO DOÑA ROSA, BARRIO BALVERIA Y BARRIO CENTRO	2,533	IR	\$ 3,500,000.00	460,000.00	0.00	0%	-460,000.00	0.00	0%	-3,500,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	8	REHABILITACIÓN DE REDES DE DENAJE	CONTRATO	EL SALITRE	282	AD	\$ 600,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-600,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	9	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMITORIOS (78)	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	78	IR	\$ 4,700,000.00	500,000.00	0.00	0%	-500,000.00	0.00	0%	-4,700,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	10	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO (110)	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	110	IR	\$ 3,960,000.00	440,000.00	0.00	0%	-440,000.00	0.00	0%	-3,960,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	11	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA (78)	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	78	IR	\$ 4,700,000.00	600,000.00	0.00	0%	-600,000.00	0.00	0%	-4,700,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES (370)	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	370	IR	\$ 4,662,000.00	600,000.00	0.00	0%	-600,000.00	0.00	0%	-4,662,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	13	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	MESÓN VIEJO	421	AD	\$ 600,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-600,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	14	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	EL TULE	98	AD	\$ 600,000.00	150,000.00	0.00	0%	-150,000.00	0.00	0%	-600,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	15	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	LA GUACAMAYA	454	IR	\$ 650,000.00	110,000.00	0.00	0%	-110,000.00	0.00	0%	-650,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	16	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO	ADMINISTRACIÓN	CABECERA MUNICIPAL	2,533	N/A	\$ 1,231,866.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-1,231,866.00
02	02	01	01	04	01	250101	17	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO ZÁRATE ALBARRÁN	CONTRATO	TELPINTLA	391	IR	\$ 900,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-900,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	18	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA	CONTRATO	LOS OCOTES	552	IR	\$ 900,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-900,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	19	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	CONTRATO	CIENEGUILLAS DE LABRA	337	AD	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	20	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN CASA DE CULTURA	CONTRATO	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN	1,435	IR	\$ 2,000,000.00	250,000.00	0.00	0%	-250,000.00	0.00	0%	-2,000,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	21	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA 1RA. ETAPA	CONTRATO	LA GUACAMAYA	454	IR	\$ 700,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-700,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	22	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	CONTRATO	SAN LUCAS DEL PULQUE	1,535	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	23	REHABILITACIÓN DE TELEBACHILLERATO 1RA. ETAPA	CONTRATO	POTRERO SAN JOSÉ	1,335	IR	\$ 1,370,159.80	150,000.00	0.00	0%	-150,000.00	0.00	0%	-1,370,159.80
02	02	01	01	04	01	250101	24	REHABILITACIÓN DE TELEBACHILLERATO	CONTRATO	EL PEÑON	533	AD	\$ 500,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	25	REHABILITACIÓN DE TELEBACHILLERATO	CONTRATO	LA COMUNIDAD	793	AD	\$ 500,000.00	33,000.00	0.00	0%	-33,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	26	REHABILITACIÓN DE AULAS Y CERCO PERIMETAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO	CONTRATO	SAN ANTONIO ALBARRANES	965	AD	\$ 500,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	04	01	250101	27	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA EL TELEBACHILLERATO	CONTRATO	LABOR LAS CABRAS	425	AD	\$ 450,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	28	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA-COSECHAS (APERTURA)	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,200	IR	\$ 1,810,950.73	270,000.00	0.00	0%	-270,000.00	0.00	0%	-1,810,950.73
02	02	01	01	03	02	250101	29	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACOSECHA DE EL CHILAR, CERRO GORDO	ADMINISTRACIÓN	EL CHILAR DEL EJIDO DE LAS TRANCAS	1,885	N/A	\$ 2,510,950.73	0.00	2,510,950.73	100%	2,510,950.73	2,510,950.73	100%	0.00
02	02	01	01	03	02	250101	30	MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO	CONTRATO	SAN SEBASTIÁN CARBONERAS (CARBONERAS)	1,431	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	31	REHABILITACION DE BORDOS	ADMINISTRACIÓN	CABECERA MUNICIPAL	2,533	N/A	\$ 1,240,000.00	155,000.00	0.00	0%	-155,000.00	0.00	0%	-1,240,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	PUEBLO NUEVO	196	AD	\$ 400,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	33	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	183	AD	\$ 400,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	538	AD	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 31 DE MARZO 2019

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																				
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																				
DATOS DE LA OBRA										AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL						
CLAVE PROGRAMATICA						No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO	
FN	FUN	SF	PG	SP	PY															
02	02	01	01	03	01	250101	35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	LA FINCA	666	AD	\$ 400,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	LA OREJETA	150	AD	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	CAJONES	159	AD	\$ 400,000.00	150,000.00	0.00	0%	-150,000.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	38	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	EL VARAL	51	AD	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	MILPAS VIEJAS	234	AD	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	40	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	SAN JUAN	227	AD	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	41	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	PLAN DE VIGAS	198	AD	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	LA CUMBRE	89	AD	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	POTRERO DE TENAYAC	554	AD	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	44	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	CONTRATO	MANZANA DEL JABALÍ	140	AD	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	01	250101	45	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	CONTRATO	LA LAGUNA	241	AD	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	02	04	260101	46	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CABECERA MUNICIPAL Y BARRIOS	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ (CABECERA MUNICIPAL)	2,533	IR	\$ 2,800,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,800,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	47	REHABILITACIÓN DE ESCUELA DE BELLAS ARTES	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	150	IR	\$ 2,604,000.00	400,000.00	0.00	0%	-400,000.00	0.00	0%	-2,604,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	48	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA. ETAPA	CONTRATO	SAN LUCAS DEL PULQUE	1,535	LPN	\$ 3,000,000.00	290,000.00	0.00	0%	-290,000.00	0.00	0%	-3,000,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	49	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL 1RA. ETAPA	CONTRATO	JESÚS DEL MONTE	196	IR	\$ 1,400,000.00	375,000.00	0.00	0%	-375,000.00	0.00	0%	-1,400,000.00
02	02	01	01	02	04	260101	50	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN PRINCIPAL	CONTRATO	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	1,264	IR	\$ 1,000,000.00	175,000.00	0.00	0%	-175,000.00	0.00	0%	-1,000,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	51	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	MANZANA DE TEQUESQUIPAN (LAS MANZANAS)	215	IR	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	MINA DEL RINCÓN	187	IR	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	53	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	PEDREGALES DE TEQUESQUIPAN	418	IR	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	54	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN MATEO ALMOMOLOA RUMBO A POTRERO SAN JOSÉ	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA	1,729	IR	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	55	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE JESUS DEL MONTE RUMBO A POTRERO DE SAN JOSÉ	CONTRATO	JESÚS DEL MONTE	196	IR	\$ 900,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-900,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	56	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	ADMINISTRACIÓN	CABECERA MUNICIPAL	2,533	N/A	\$ 3,950,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-3,950,000.00
02	02	01	01	03	02	260101	57	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA-COSECHA	ADMINISTRACIÓN	CABECERA MUNICIPAL	2,533	N/A	\$ 3,513,600.00	500,000.00	0.00	0%	-500,000.00	0.00	0%	-3,513,600.00
02	02	04	01	02	01	260101	58	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL Y BARRIOS	2,533	IR	\$ 1,341,744.50	500,000.00	0.00	0%	-500,000.00	0.00	0%	-1,341,744.50
02	02	04	01	02	01	260101	59	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	CONTRATO	SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN	1,039	AD	\$ 250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-250,000.00
02	02	04	01	02	01	260101	60	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	AD	\$ 250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-250,000.00
02	02	04	01	02	01	260101	61	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	293	AD	\$ 250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-250,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	61	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA COMISARIA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,533	IR	\$ 2,091,744.50	210,000.00	0.00	0%	-210,000.00	0.00	0%	-2,091,744.50
02	02	01	01	04	01	260101	62	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 1ERA ETAPA	CONTRATO	SAN SEBASTIÁN CARBONERAS	431	IR	\$ 2,666,028.31	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-2,666,028.31
02	02	01	01	04	01	260101	63	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO ZÁRATE ALBARRÁN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	530	AD	\$ 280,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-280,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	64	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA	CONTRATO	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN (CENTRO)	1,435	AD	\$ 200,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-200,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	65	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA ETAPA	CONTRATO	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN (COLONIA BUENOS AIRES)	1,435	IR	\$ 800,000.00	0.00	0.00	0%	749,972.00	0.00	0%	-800,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	66	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL	CONTRATO	POTRERO DE TENAYAC	884	AD	\$ 300,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	67	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 1RA ETAPA	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA (BARRIO LA VEGA)	1,215	IR	\$ 800,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-800,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	68	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA ETAPA	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	IR	\$ 1,391,744.50	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,391,744.50
02	02	01	01	03	01	260101	69	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN	615	IR	\$ 500,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	03	01	260101	70	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	SANTANAS	708	IR	\$ 450,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-450,000.00



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 31 DE MARZO 2019

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC																						
AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																						
CLAVE PROGRAMATICA							DATOS DE LA OBRA						AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL					
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO		
02	02	01	01	03	01	260101	71	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	CARNICERÍA	197	IR	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00		
02	02	01	01	03	01	260101	72	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	BARRIO DE MILÁN (CALZADA DEL PANTE	600	AD	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00		
02	02	01	01	03	01	260101	73	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALE	1,129	IR	\$ 1,500,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-1,500,000.00		
02	02	01	01	03	01	260101	74	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	LAS LAGRIMAS	263	IR	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00		
02	02	01	01	03	01	260101	75	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	LOS TIMBRES	241	IR	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00		
02	02	01	01	03	01	260101	76	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA (BARRIO DE ABAJO)	1,215	IR	\$ 496,028.30	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-496,028.30		
02	02	01	01	03	01	260101	77	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	EL CERRO PELÓN	476	IR	\$ 500,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-500,000.00		
02	02	01	01	03	01	260101	78	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	CIENEGUILLAS DE LABRA (MANZANA DEL PEDREGAL)	337	IR	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00		
02	02	01	01	03	01	260101	79	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	EJIDO DE REAL DE ARRIBA	285	IR	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00		
02	02	01	01	03	01	260101	80	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN BARRIO LA CASCADA	CONTRATO	BARRIO LA CASCADA (BARRIO EL VARAL)	85	IR	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00		
02	02	01	01	03	01	260101	81	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LIBRAMIENTO	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSÉ	1,335	AD	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00		
02	02	01	01	03	01	260101	82	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LIBRAMIENTO	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA (BO. LA MESA)	1,729	AD	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00		
02	02	01	01	03	01	260101	83	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN PEDRO TENAYAC	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC, LAS TRANCAS Y EL CHILAR	1,204	IR	\$ 1,800,000.00	200,000.00	0.00	0%	-200,000.00	0.00	0%	-1,800,000.00		
02	02	01	01	03	01	260101	84	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES PRINCIPALES	CONTRATO	SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN	1,039	IR	\$ 700,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-700,000.00		
02	02	01	01	03	01	260101	85	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES PRINCIPALES	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	293	IR	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00		
02	02	05	01	01	01	250218	86	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,533	IR	\$ 8,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-8,000,000.00		
02	02	01	01	04	01	250218	87	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA. ETAPA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,533	IR	\$ 5,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-5,500,000.00		
02	02	01	01	03	01	260103	88	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,533	IR	\$ 5,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-5,000,000.00		
02	02	01	01	03	01	250218	89	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,533	IR	\$ 5,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-5,000,000.00		
TOTAL:													118,916,209.28									